

Andelsboligforeningen AB Solbjerg  
Altanprojekt 1. og 2. sal  
Status pr. 01.05.2008

- 1. Myndighedsbehandling til dato - standardaltaner**
- 2. Forventninger til afsluttende myndighedsbehandling**
  - 2.1 Tidsplan***
- 3. Forventninger til konsekvenser af "udvidet" myndighedsbehandling**
  - 3.1 Arbejdets omfang***
  - 3.2 Økonomi***
- 4. Tidsplan**
  - 4.1 Tidsplan for indhentning af beboertilsagn***
  - 4.2 Kontrakt***
  - 4.3 Montagetidsplan***

**Andelsboligforeningen AB Solbjerg  
Altanprojekt 1. og 2. sal  
Status pr. 01.05.2008**

## **1. Myndighedsbehandling til dato - standardaltaner**

- Projekt i sin oprindelige form indsendes til myndighederne d. 30.08.2007
- Forudsætningerne for projektet, som var oplyst af entreprenør på baggrund af opsætning af talrige altaner som disse, bliver forkastet af myndighederne i brev af d. 16.11.2007
- Der fremsendes revideret projekt til myndighederne d. 30.11.2007
- Der afholdes møde med arkitekt fra kommunen d. 14.12.2007, hvor altanerne bliver godkendt mht. arkitektforhold
- Der afholdes møde med ingeniør fra kommunen d. 15.01.2008, hvor kommunens ultimative krav bliver gennemgået
- Der fremsendes nye beregninger d. 01.02.2008

Andelsboligforeningen AB Solbjerg  
Altanprojekt 1. og 2. sal  
Status pr. 01.05.2008

## **1. Myndighedsbehandling til dato – standardaltaner – fortsat**

- Der fremsendes supplerende oplysninger d. 20.02.2008
- Arkitekt godkender en anden bundplade på altanen d. 18.02.2008
- Byggetilladelse bliver fremsendt d. 25.02.2008, hvor man forkaster de oprindelige forudsætninger for konstruktionen, som i mellemtiden er blevet revideret d. 01.02.2008
- Ingeniør fra kommunen meddeler d. 06.03.2008, at han er begyndt at se på sagen.
- Ingeniør fra kommunen meddeler d. 28.03.2008, at han ikke er færdig med sagsbehandlingen, og ikke forventer at det vil ske de første par uger.

**Andelsboligforeningen AB Solbjerg  
Altanprojekt 1. og 2. sal  
Status pr. 01.05.2008**

## 2. Forventninger til afsluttende myndighedsbehandling

### 2.1. Tidsplan

Vi forventer at det lykkes at få en byggetilladelse omkring d. 01.06.2008.

**Andelsboligforeningen AB Solbjerg  
Altanprojekt 1. og 2. sal  
Status pr. 01.05.2008**

### 3. Forventninger til konsekvenser af "udvidet" myndighedsbehandling

#### 3.1. Arbejdets omfang

Det reviderede projekt gælder primært for altanerne på 2. sal, som skal udføres på en anden måde mht. de bærende bjælker.

Dette vil betyde, at bjælkerne skal føres ind i etagedækket, hvilket kan ske udefra uden gene for beboeren.

**Andelsboligforeningen AB Solbjerg  
Altanprojekt 1. og 2. sal  
Status pr. 01.05.2008**

### 3. Forventninger til konsekvenser af "udvidet" myndighedsbehandling - fortsat

#### 3.2. Økonomi

Den samlede pris pr. altan ved bestilling af 30 stk. andrager kr. 102.300,- inkl. moms.

**Andelsboligforeningen AB Solbjerg  
Altanprojekt 1. og 2. sal  
Status pr. 01.05.2008**

## 4. Tidsplan

### 4.1. Tidsplan for indhentning af beboertilsagn

Beboertilsagn indhentes i perioden august og september 2008.

### 4.2. Kontrakt

Kontrakt med entreprenøren indgås medio oktober 2008.

**Andelsboligforeningen AB Solbjerg  
Altanprojekt 1. og 2. sal  
Status pr. 01.05.2008**

## 4. Tidsplan - fortsat

### 4.3. Montagetidsplan

Arbejdet påbegyndes primo juni 2009.

Der monteres 3-4 altaner pr. uge, så arbejdet afsluttes således ca. medio september 2009.