

# Tidsplan for altanmontage SAGSNAVN

Id	ADRESSE	TEAM-nr.	Antal arbejdsdage	Startdato	Slutdato	07																			1
						25	26	27	28	29	30	31	32	08	33	34	35	36	09	37	38	39	40	41	
1	Opstart byggeplads og modtagelse af materialer		4 dage	ma 26-06-23	to 29-06-23	materialer																			
2	Montering af dør og altan R 52		4 dage	ma 03-07-23	to 06-07-23	af dør og altan R 52																			
3	Flytning af platform		1 dag?	to 06-07-23	to 06-07-23	Flytning af platform																			
4	Montering af dør og altan R 59		3 dage	ma 10-07-23	on 12-07-23	Montering af dør og altan R 59																			
5	Flytning af platform		1 dag?	on 12-07-23	on 12-07-23	Flytning af platform																			
6	Montering af dør og altan R 68		4 dage	ma 17-07-23	to 10-08-23	Montering af dør og altan R 68																			
7	Flytning af platform		1 dag?	to 10-08-23	to 10-08-23	Flytning af platform																			
8	Montering af dør og altan R 73		2 dage	ma 14-08-23	ti 15-08-23	Montering af dør og altan R 73																			
9	Flytning af platform		1 dag?	on 16-08-23	on 16-08-23	Flytning af platform																			
10	Montering af dør og altan R 84		2 dage	on 16-08-23	to 17-08-23	Montering af dør og altan R 84																			
11	Flytning af platform		1 dag?	ma 21-08-23	ma 21-08-23	Flytning af platform																			
12	Montering af dør og altan R 95		3 dage	ma 21-08-23	on 23-08-23	Montering af dør og altan R 95																			
13	Flytning af platform		1 dag?	to 24-08-23	to 24-08-23	Flytning af platform																			
14	Montering af dør og altan R 22		2 dage	ma 28-08-23	ti 29-08-23	Montering af dør og altan R 22																			
15	Flytning af platform		1 dag?	on 30-08-23	on 30-08-23	Flytning af platform																			
16	Montering af dør og altan R 31		2 dage	ma 04-09-23	ti 05-09-23	Montering af dør og altan R 31																			
17	Flytning af platform		1 dag?	on 06-09-23	on 06-09-23	Flytning af platform																			
18	Montering af dør og altan R 39		3 dage	ma 11-09-23	on 13-09-23	Montering af dør og altan R 39																			
19	Flytning af platform		1 dag?	to 14-09-23	to 14-09-23	Flytning af platform																			
20	Montering af dør og altan R 40		3 dage	to 14-09-23	ti 19-09-23	Montering af dør og altan R 40																			
21	Flytning af platform		2 dage	on 20-09-23	ma 25-09-23	Flytning af platform																			
22	Montering af døre og altaner R 46		6 dage	ti 26-09-23	on 04-10-23	Montering af døre og altaner R 46																			
23	Oprydning og udbedring af evt. mangler		3 dage	ma 09-10-23	on 11-10-23	Oprydning og udbedring af evt. mangler																			
24	Aflevering		1 dag?	to 12-10-23	to 12-10-23	Aflevering																			

Dato: fr 16-06-23

Byggeperiode		Oversigt		Inaktiv oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato	
Opdeling		Inaktiv opgave		Manuel opgave		Manuel oversigt		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Kun varighed		kun start			

**Estimeret tidsplan - Forbehold for ændringer, vejrlig og ekstraarbejde.**